

1 순천 예술의 전당 건립

공약번호 1-1

사업
구분

신규 ☒
계속 ☐

추진
상황

일부추진 ☐ 정상추진 ☒
추진완료 ☐ 이행후 계속 ☐

완료
시기

임기 내 ☐
임기 후 ☒

재원

예산 ☒ 추진율
비예산 ☐ 50%

중앙정부 도움 필요성

해당없음 ☐ 도움필요(제도 ☐ 재정 ☒ 권한 ☐)

공약

• 순천 예술의 전당 건립

목표

- (2022. 7월) 계획수립 및 의견수렴 ▶ (2026. 6월) 예술의 전당 건립 행정절차 추진
- 시민은 문화향유를, 문화예술인은 창작·공연 확대를 복지 향상을 확대

사업개요

추진기간 2022. 7. ~ 2029. 12.

추진장소 연향동 815-31번지 외 4필지

사업비 150,000백만 원

사업규모 부지면적 30,000m², 연면적 15,000m²/ 지하 1층, 지상 3층

사업내용 뉴미디어(New Media)형 예술의 전당 건립

* 대공연장(1,100 ~ 1,500석), 온라인 소공연장(400석), 미술관, 전시관(디지털갤러리), 미디어 놀이터

추진실적

- 타당성 조사 및 기본계획 수립 연구용역 착수 : `22. 10.
- 지자체 현황조사 및 벤치마킹 : 수시
- * 국내 : 여수 예술마루, 세종 예술의 전당 외 6개소 / 국외 : 홍콩
- 자문위원회 구성 및 자문위원 회의(2회) : `23. 3. / 8.
- 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 중간보고회 : `23. 5
- 예술의 전당 민자 유치 활동(3회) : `23. 6./11./`24. 3.
- 유관부서 추진상황 공유 및 의견수렴 : 수시
- 용역 최종보고회 및 완료 : `24. 11.

추진계획

(1단계 행정절차)
2022. 7. ~ 2026. 12.

- 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 : 2022. 10. ~
- 순천 예술의 전당 자문위원회 구성 : 2023. 3.
- (미술관) 사전협의 및 설립타당성 사전 평가 : 2025. 1. ~ 12.
- 타당성 조사 및 투자심사 : 2026. 1. ~ 12.

(2단계 설계)
2027. 1. ~ 2028. 10.

- 기본 및 실시설계 용역 : 2027. 1. ~ 12.
- *도시계획 시설 결정, 교통영향평가, 사전 재해 영향성 평가 등 행정절차 추진
- 공사 착공 및 준공 : 2028. ~ 2029.

(3단계 완공)
2028. 10. ~ 2028. 12.

- 예술의 전당 개관 준비 및 개관 : 2030. 1. ~ 3.

연도별 재원투자

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	임기 내						임기 후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026~	
합계	150,000	-	150,000	100	-	-	-	149,900	
시비	150,000	-	150,000	100	-	-	-	149,900	

연도별 목표 및 추진계획(공약달성 확인지표)

구분		이행률	추진계획
2022	3분기	10%	• 추진계획 수립
	4분기		
2023	1분기	15%	• 타당성 조사 및 기본계획 수립 연구 용역 착수
	2분기		
	3분기		
	4분기		
2024	1분기	50%	• 순천 예술의 전당 입지 선정 • 타당성 조사 및 기본계획 수립 연구 용역 완료
	2분기		
	3분기		
	4분기		
2025	1분기	70%	• 시립미술관 건립 관련 사전협의 및 설립 타당성 사전평가
	2분기		
	3분기		
	4분기		
2026	1분기	100%	• 타당성 조사 및 투자심사
	2분기		