

2 순천형 종합 스포츠 파크 조성(시민 복합공간 조성)

공약번호 1-2, 1-3

사업
구분

신규 ☐
계속 ☒

추진
상황

일부추진 ☐ 정상추진 ☒
추진완료 ☐ 이행후 계속 ☐

완료
시기

임기 내 ☐
임기 후 ☒

재원

예산 ☒ 추진율
비예산 ☐ 55%

중앙정부 도움 필요성

해당없음 ☐ 도움필요(제도 ☐ 재정 ☒ 권한 ☐)

공약

- 순천형 종합 스포츠파크 조성
- 팔마골프연습장 시민 공간 환원

목표

- (2023. 4월) 스포츠파크 입지선정 ▶ (2031. 12월) 스포츠 파크 조성 완료
- 생활밀착형 체육시설 인프라 구축
- 가족친화형 시민 복합공간 조성

| 사업개요

사업기간 2021년 ~ 2031년(10년)

위치 순천시 일원(용역 추진 중)

사업내용 축구장, 야구장, 실내체육관, 시민 복합공간, 주차장 등

조성면적 480,000m²내외

사업비 990억 원(시설비 690, 토지 매입 300)

* 단계별 국비 확보 : 군특, 기금, 공모 등

| 추진실적

• 스포츠파크 조성 타당성 및 입지기준 분석 용역 : 2021.5.~2022.2.

* 기존 체육시설 분포 및 운영현황 분석 * 적합 후보지 선정 가이드라인 마련

• 스포츠파크 타당성 검토 및 입지선정 용역 : 2022.7.~2023.12.

• 팔마골프연습장 시민 공간 환원 통합 추진 : 2023. 12.

• 순천시 종합스포츠파크 기본계획 수립 용역 : 2024. 9. ~ 2025. 5.

| 추진계획

2024년도

후보지 확정 이후 기본계획 수립(추진중)

* 개발행위허가 제한 및 토지거래허가구역 지정 등 사전 정지작업(요청완료)

* 기본계획수립용역, 공유재산 심의, 중앙투자심사 등 행정절차

2025년~2026년

토지보상, 도시계획시설결정 및 실시설계 용역

2026년~2030년

스포츠파크 실내·외 시설 조성, 준공 후 순차적 개방

2030년~2031년

스포츠파크 부대시설 조성, 스포츠파크 개관

연도별 재원투자

(단위: 백만원)

구분	합계	2021	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
합계	99,000	100	100	-	150	10,000	39,150	49,500
국비	21,000	-	-	-	-	-	6,150	14,850
시비	78,000	100	100	-	150	10,000	33,000	34,650

연도별 목표 및 추진계획

구분		이행률	추진계획
2022	3분기	10%	• 후보지 입지기준 선정
	4분기	20%	• 관련부서 토론, 전문가 자문 및 공청회 개최
2023	1분기	25%	• 입지선정 및 타당성 조사용역 착수
	2분기	30%	• 최적 입지후보지 선정
	3분기	35%	• 후보지별 평가
	4분기	40%	• 입지선정 및 타당성 조사용역 완료(최종 입지 선정)
2024	1분기	40%	• 부지확정 및 기본계획 구상
	2분기	45%	• 기본계획 수립 용역 착수
	3분기	50%	• 공유재산 취득 심의
	4분기	55%	• 토지거래허가구역 및 개발행위 허가구역 지정요청 및 지정
2025	1분기	65%	• 기본계획 수립 용역 완료, 지방재정 투자심사, 토지보상협의회 구성, 보상계획열람공고, 감정평가, 공유재산 관리계획 수립
	2분기	75%	• 기본 및 실시설계 착수, 도시관리계획 결정고시
	3분기	80%	• 도시계획시설 결정·고시, 토지보상
	4분기	90%	• 기본 및 실시설계 완료
2026	1분기	100%	• 공사착수, 토지수용
	2분기 ~	100%	• 이후 연차적으로 경기장 조성(2031년 준공)