

8 캠핑장 조성 확대

공약번호 1-9

사업
구분

신규 ☐
계속 ☐

추진
상황

일부추진 ☐ 정상추진 ☐
추진완료 ☐ 이행후 계속 ☒

완료
시기

임기 내 ☒
임기 후 ☐

재원

예산 ☒ 추진율
비예산 ☐ 100%

중앙정부 도움 필요성

해당없음 ☒ 도움필요(제도 ☐ 재정 ☐ 권한 ☐)

공약

• 캠핑장 조성 확대로 갈 곳 많은 순천

목표

- (2022. 7월) 활용가능한 유휴지 조사 ▶ (2023. 4월)야영장 등록 및 운영
- 접근성이 쉬운 야영장 조성을 통해 일상 속 캠핑 문화 확산

| 사업개요

- 추진기간 2022. 7. ~ 2023. 10.(이행 완료후 계속추진)
- 추진장소 관내 공원부지, 유휴부지, 하천부지 등
- 사업비 2,520백만원
- 사업내용 도심권 야영장 조성
 - * 2023년 풍덕꽃가람 야영장 60면 조성 운영(1,250백만원)>
 - * 2024년 캠핑으로 그린아일랜드 행사 개최(72면)
 - * 2024년 세계유산축전 갯벌캠핑(30면)
 - * 2024년 대한민국 문화도시 예비사업 순천로드 창작캠프
 - * 2024년 순천만 백패커의 밤
 - * 관내 야영장 현황(8개소 193면)
 - 민간 : 5개소 104면<포라이즌(16), 개랭이(7), 천지(20), 상사호(31), 러블레싱(30)>
 - * 2개소 추진중(상호명미정)
 - 공공 : 2개소 59면<국민여가(19), 주암오토(40)>

| 추진계획

(1단계 사업계획 수립)

2022. 7. ~ 2022. 12.

- 추진계획 수립 및 조성부지 조사
- 부지 사용권·소유권 확보(토지사용승낙)

(2단계 사업추진)

2023. 1. ~ 2023. 3.

- 도심형 캠핑장 조성사업 공사 추진
- 야영장 등록 기준 및 안전·위생기준에 따라 시설 공사 추진
- 야영장 등록 추진

(3단계 사업완료 및 운영)

2023. 4. ~ 2023. 10.

- 도심형 캠핑장 조성 및 운영(순천만국제정원박람회)
- 등록 야영장 운영 ▶ 운영(위탁)

연도별 재원투자

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	임기 내						임기 후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
합계	2,520	-	2,520	1,250	250	20	500	500	
국비	-	-							
도비	-	-							
시비	2,520	-	2,520	1,250	250	20	500	500	
기타	-	-							

연도별 목표 및 추진계획(공약달성 확인지표)

구분		이행률	추진계획
2022	3분기	10%	• 조성부지 조사, 토지 소유권확보, 추진계획 수립
	4분기	30%	• 도심형 캠핑장(순천만국제정원박람회 관련) 설계 용역
2023	1분기	80%	• 도심형 캠핑장(순천만국제정원박람회 관련) 조성 공사추진
	2분기	100%	• 도심형 캠핑장(풍덕 꽃가람 야영장, 가든스테이) 운영
	3분기	100%	• 신규 후보지 조사
	4분기		• 신규 후보지 조사
2024	1분기		• 후보지 현장 점검
	2분기		• 민간야영장 < ㉠러블레싱 > 허가
	3분기		• 캠핑으로 그린아일랜드 행사개최(72면) • 세계유산축전 갯벌캠핑(30면) • 대한민국 문화도시 예비사업 순천로드 창작캠프 • 순천만 백패커의 밤
	4분기		• 추가 야영장 장소 조사
2025	1분기		• 신규 야영장 추가 조성 및 운영
	2분기		• 야영장 허가 조성 및 운영
	3분기		• 캠핑 이벤트 개최
	4분기		


| 풍덕 꽃가람야영장 현장사진






| 캠핑으로 그린아일랜드 현장사진



관내 야영장 후보지 비교분석

구분		순천만 습지 잔디마당	장대공원	주변가든마켓 주변
위치도				
대지위치		대대동 163-2일원	조곡동 736-6 일원	연향동 816-2 일원
지역지구		생산녹지지역, 문화시설	일반상업지역, 방화지구	자연녹지지역
소유자		시유지	시유지	시유지
면적		15,719m ²	10,823m ²	5,409m ²
설치면수		67	43	26
예상매입비		29억	72억	9억
입지 분석	장 점	· 순천만 습지 관광 연계 가능	· 도심내 접근성 양호 · 주변 편의시설 이용가능	· 국가정원 인접 · 접근성 양호
	단 점	· 순천시 외곽 입지	· 공영주차장 활용 민원 · 유수지 건물 활용방안 필요	· 장래계획 상충

관내 야영장 후보지 비교분석

구분		드라마세트장 주변	연향뜰 예정부지	एको촌 주변
위치도				
대지위치		조례동 22-1 일원	해룡면 대안리 1195-5	해룡면 대안리 1052-1 일원
지역지구		자연녹지지역	생산녹지지역, 농업진흥구역	자연녹지지역
소유자		국유지, 사유지	국유지	사유지
면적		13,160m ²	18,834m ²	4,495m ²
설치면수		47	73	21
예상매입비		366억	82억	15억
입지 분석	장 점	· 드라마세트장 인접 · 관광객 이용 접근성 양호	· 국가정원 인접 · 접근성 양호	· 국가정원 인접 · 접근성 양호
	단 점	· 일부 국방부 소유	· 진입도로 개설 필요 · 장래계획 상충	· 장래계획 상충 · 현재 워케이션센터 주차장