

33 물이 흐르는 신대천 친수공간 조성

공약번호 3-14

사업
구분

신규 ☒
계속 ☐

추진
상황

일부추진 ☐ 정상추진 ☒
추진완료 ☐ 이행후 계속 ☐

완료
시기

임기 내 ☒
임기 후 ☐

재원

예산 ☒ 추진율
비예산 ☐ 50%

중앙정부 도움 필요성

해당없음 ☒ 도움필요(제도 ☐ 재정 ☐ 권한 ☐)

공약

• 물이 흐르는 신대천 친수공간 조성

목표

- (2022. 7월) 평수량 4천톤/일 ▶ (2025. 12월) 평수량 30천톤/일
- 시민들이 즐기고 체험할 수 있는 친수공간 조성

사업개요

- 기 간 2023년 ~ 2025년(공사기간 2024. 1. ~ 2025. 12.)
- 위 치 순천시 신대천(중흥 7km단지 ~ 삼산중)
- 사업내용 하천정비(친수공간 조성) 연장 1.2km, 유지용수확보 30천톤/일
- 사 업 비 10,000백만 원(특교세 1,400 균특 2,000 시비 6,600)

추진실적

- 하천정비 공사 착공(공정 50%) : 2024. 1.
- 유지용수관로(φ 300 ~ 600, 2KM) 매설 완료 : 2024. 9.
- 주민설명회 완료(3회) : 2024. 11.
- 수목이식 공사 착공(공정 30%) : 2024. 12.

추진실적

- 조경(수목, 초화류 등) 설계용역 착수 : 2025. 2.
- 수목이식 완료 : 2025. 3.
- 친수·녹지 공간 조성 및 수질개선 완료 : 2025. 10.

2025. 2.

토공완료

2025. 3.

제방정비
(옹벽블록)

2025. 5.

수로, 경사로 설치

2025. 6.

연계공원 조성

2025. 9.

수목, 잔디 식재

연도별 자원투자

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	임기 내						임기 후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
합계	10,000	-	10,000	-	4,600	5,400	-	-	-
국비 (특교세)	1,400	-	1,400	-	-	1,400	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	6,600	-	6,600	-	3,100	3,500	-	-	-
기타 (전환)	2,000	-	2,000	-	1,500	500	-	-	-

연도별 목표 및 추진계획(공약달성 확인지표)

구분	이행률	추진계획
2023	1분기	-
	2분기	5%
	3분기	10%
	4분기	15%
2024	1분기	20%
	2분기	30%
	3분기	40%
	4분기	50%
2025	1분기	60%
	2분기	70%
	3분기	80%
	4분기	90%

추진부서

주무부서 | 건설과장 강훈

팀장 | 하천관리팀장 황지섭

담당자 | 조흥희 ☎ 6719