

## 3-14. 물이 흐르는 신대천 친수공간 조성

공약번호 3-14

사업 구분	신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속 <input type="checkbox"/>	추진 상황	일부추진 <input type="checkbox"/> 정상추진 <input checked="" type="checkbox"/> 추진완료 <input type="checkbox"/> 이행후 계속 <input type="checkbox"/>	완료 시기	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 후 <input type="checkbox"/>	재원	예산 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산 <input type="checkbox"/>	추진율 80%
----------	---	----------	---	----------	---	----	--	------------

중앙정부 도움 필요성	해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/> )
-------------	---

공약 물이 흐르는 신대천 친수공간 조성

목표 (2022. 7월) 평수량 4천톤/일 ▶ (2025. 12월) 평수량 32천톤/일  
시민들이 즐기고 체험할 수 있는 친수공간 조성

### 사업개요

기 간 2023년 ~ 2025년(공사기간 2024. 1. ~ 2025. 12.)  
위 치 순천시 신대천(중흥 7·8단지 ~ 삼산중)  
사업내용 하천정비(친수공간 조성) 연장 1.2km, 유지용수확보 32천톤/일  
사 업 비 10,000백만 원(특교세 1,400 균특 2,000 시비 6,600)

### 추진실적

신대천 정비사업 주민설명회(4회) 2023. 3. ~ 2025. 1.  
하천정비 공사 착공(공정 60%) 2024. 1. ~  

- 유지용수관로 및 지장물 이설 완료 2024. 9. ~ 2025. 3.
- 제방 정비(L형 옹벽, 중력식 옹벽 블록) 2025. 5. ~ 6.

### 추진계획

친수·문화 공간 조성 완료 ~ 2025. 12.

2025. 6.	⇒	2025. 7.	⇒	2025. 8.	⇒	2025. 9.	⇒	2025. 10.
제방 정비 (옹벽블록)		수로, 경사로 설치		연계 공원 조성		산책로 포장		수목, 잔디 식재

## I연도별 자원투자

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임기 내					임기 후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026
합계	10,000	-	10,000	-	4,600	5,400	-	-
국비 (특교세)	1,400	-	1,400	-	-	1,400	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	6,600	-	6,600	-	3,100	3,500	-	-
기타 (균특)	2,000	-	2,000	-	1,500	500	-	-

## I연도별 목표 및 추진계획

구분		이행률	추진계획
2023	1분기	-	- 실시설계 용역 추진
	2분기	5%	- 실시설계 용역 완료
	3분기		- 행정절차 이행 완료
	4분기	10%	- 주민설명회 개최, 공사 발주
2024	1분기	15%	- 하천정비 공사 착공
	2분기	20%	- 유지용수 관로 매설
	3분기	30%	- 하천정비 토공사 추진
	4분기	50%	- 하천정비 공사, 수목 이식 병행 추진
2025	1분기	60%	- 하천정비 공사 추진(토공사, 제방 설치)
	2분기	80%	- 하천정비 공사 추진(제방, 수로, 경사로 등)
	3분기	90%	- 하천정비 공사 추진(연계 공원 조성 등)
	4분기	100%	- 수목, 잔디 식재, 친수 시설 공사 완료

## I추진부서

주무부서 건설과장 강 훈	팀장 하천관리팀장 황지섭	담당자 조홍희 (☎6719)
---------------	---------------	-----------------