

36 경전선 전철화 사업 합리적 대안 마련

공약번호 3-17

사업
구분

신규 ☒
계속 ☐

추진
상황

일부추진 ☐ 정상추진 ☒
추진완료 ☐ 이행후 계속 ☐

완료
시기

임기 내 ☒
임기 후 ☐

재원

예산 ☒ 추진율
비예산 ☐ 90%

중앙정부 도움 필요성

해당없음 ☐ 도움필요(제도 ☒ 재정 ☒ 권한 ☐)

공약

- 경전선 전철화 사업 합리적 대안 마련

목표

- 국토교통부에서 추진 중인 경전선 전철화 사업에 대해 우리시 피해가 최소화될 수 있는 합리적 대안 반영

사업개요

- 위 치 광주광역시 ~ 전라남도 순천시
- 총사업비 2조 1,366억 원
- 시행기관 국토교통부(국가철도공단)
- 사업내용 단선 전철화(연장 121.5 km)

추진실적

- 기본계획 수립 용역 착수(국토부) : 2020. 5.
- 경전선 사업 시민 반대 서명부 제출(시민대책위 ▶ 국토부) : 2021. 9.
- 경전선 전철화사업 관련 노선 변경 건의 : 2022. 7. / 2022. 8.
* (대통령비서실, 국회, 국무총리실, 국토교통부, 기획재정부, 전라남도, 전라남도의회 등)
- 경전선 전철화사업 관련 도시 포럼 개최 : 2022. 9.
- 국토교통부 장관 순천시 방문 : 2023. 2. 16.
- 경전선 철도건설사업 시민간담회 개최 : 2023. 3. 10.
- 경전선(광주송정~순천) 철도건설사업 기본계획 고시 : 2023. 3. 14.
- 2023국제정원박람회 개막식 VIP참석 ▶ 전선 우회 지시 : 2023. 3. 31.
- 구간(2,5공구) 기본 및 실시설계 용역 착수(국가철도공단) : 2023. 8. 17.
- 국토교통부, 국가철도공단 면담 : 2023.11. ~ 2024. 12.
* 지하화(안)과 성산역 접속(안) 기본설계 추진, 2025년 상반기 노선 확정

향후 추진계획

- 노선(안) 협의 및 확정 : 2025. 상반기
- 실시설계 완료 : 2025. 11.
- 공사 착공 / 개통예정 : 2025. 하반기 / 2030 하반기

중앙부처 의견 및 대응 방안

- (국토 교통부) 설계 시 순천시 도심 우회 또는 지중화 방안 검토

▶ (대응방안) 설계 단계에서 최적의 노선이 결정되도록 지속적 건의 및 협의

기본계획(안)



추진부서

주무부서 | 도로과장 서준원

팀장 | 도로시설팀장 홍경현

담당자 | 김명진 ☎ 6364