

27 반려동물 복합공원 지정 및 조성

공약번호 3-8

사업
구분

신규 ☒
계속 ☐

추진
상황

일부추진 ☐ 정상추진 ☒
추진완료 ☐ 이행후 계속 ☐

완료
시기

임기 내 ☒
임기 후 ☐

재원

예산 ☒ 추진율
비예산 ☐ 90%

중앙정부 도움 필요성

해당없음 ☒ 도움필요(제도 ☐ 재정 ☐ 권한 ☐)

공약

- 반려동물과 함께 하는 도심속 공간확보
- 국가정원 일부 지정운영, 도심속 복합공원 조성

목표

- (2023. 12월까지) 기존 공원을 복합공원으로 지정 운영(국가정원 등)
- (2024년 ~ 2025년) 복합공원 신규 조성

추진방향

- 단기 국가정원 등 관광지 연계 반려동물 놀이터 및 편의시설 설치
- 장기 도심 내 반려동물 놀이·교육·치유 등 복합공원 조성

추진실적

- 순천만국가정원 반려견 놀이터 조성(국가정원운영과) : 2022. 12. ~ 2023. 1.
* A = 1,400㎡ / 전문가 반려견 무료 돌봄 서비스 제공
- 순천만습지 반려견 놀이터 조성(순천만보전과) : 2022. 9. ~ 2023. 3.
* A = 3,610㎡ / 반려견주 동반 입장
- 복합공원 조성 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 : 2022. 10. ~ 2024. 2.
* 용역비 : 62,336천원(시비)
* 용역내용 : 문화센터 ⇄ 야외놀이터 ⇄ 동천산책로 공간 융복합, 단계별 확산

추진계획

[공간 융복합]
문화센터 ⇄ 공원 ⇄
동천산책로
2024. 10. ~ 2025. 2.

- 문화센터 앞 반려동물 실외놀이터 조성 공사 : 2024. 10. ~ 2025. 2.
- 위치 : 조곡동 187번지 일원(시유지), A = 1,816㎡
- 사업비 : 130백만원

[문화 확산]
원도심 반려동물
복합공원화
2025. 3. ~

- 반려동물 관련 관광, 숙박, 문화 산업 확산으로 원도심 복합공원화

연도별 재원투자

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	임기 내						임기 후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
시비	686	356	786	31	325	130	100	100	-

연도별 목표 및 추진계획(공약달성 확인지표)

구분		이행률	추진계획
2022	3분기	5%	• 복합공원 기본계획 및 타당성조사 용역 행정절차(계약심사, 일상감사)
	4분기	10%	• 국가정원 반려견 놀이터 조성공사 행정절차 및 공사 • 복합공원 기본계획 및 타당성조사 용역 시행 • 순천만 반려동물 놀이터 조성사업 실시설계
2023	1분기	30%	• 국가정원 · 순천만 반려견 놀이터 조성 공사 완료
	2분기	35%	• 국가정원 · 순천만 반려견 놀이터 운영
	3분기	40%	• 복합공원 기본계획 및 타당성조사 용역
	4분기	40%	• 복합공원 기본계획 및 타당성조사 용역
2024	1분기	50%	• 복합공원 기본계획 및 타당성조사 용역 완료
	2분기	50%	• 전문가 및 관련 단체 의견 수렴
	3분기	60%	• 문화센터 앞 반려동물 실외놀이터 조성 실시설계
	4분기	90%	• 문화센터 앞 반려동물 실외놀이터 조성 공사 추진
2025	1분기	100%	• 문화센터 앞 반려동물 실외놀이터 조성 공사 완료
	2분기	100%	• 복합공원(문화센터⇄놀이터⇄동천산책로 연계) 운영

추진부서

주무부서 | 동물자원과장 조홍균

협업부서 | 정원운영과장 황학중

협업부서 | 순천만보전과장 김경만

팀장 | 반려산업팀장 박고운

팀장 | 정원운영2팀장 오승준

팀장 | 순천만관리팀장 하석현

담당자 | 김태은 ☎ 4466